

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ	จัดฝึกอบรมอาชีพ เสริม จำนวน ๒ อาชีพต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	
รวม				๒๐,๐๐๐		-	-	-	๒๐,๐๐๐			๑		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย ชีวภาพ	จัดกิจกรรมและสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและ ปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.กำเนียดนพคุณ	จัดกิจกรรมและ สนับสนุนส่งเสริม กลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต. กำเนียดนพคุณ	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	
๒	โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรปลอดภัย	จัดกิจกรรมและสนับสนุน ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต. กำเนียดนพคุณ	สนับสนุนส่งเสริม การทำเกษตร ปลอดภัยให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต. กำเนียดนพคุณ	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง

แผนงาน การเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และเยียวยาให้แก่เกษตรกร ผู้ประสบภัยด้านการเกษตร จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.กำเนียดนพคุณ	ช่วยเหลือ ประชาชนและ เยียวยาให้แก่ เกษตรกร ผู้ประสบภัยด้าน การเกษตร จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.กำเนียดนพคุณ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	-	-	๓๐,๐๐๐			√		-	
๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมและ ส่งเสริมการปลูก ต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบลกำเนียด นพคุณ	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๕,๐๐๐			√			
รวม				๖๕,๐๐๐					๖๕,๐๐๐	-	-	๔	-	-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับสูง การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกกระดับความคุ้มครองทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำเนินตมพคุณ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชน ม.๒.ม.๘ ตำบลกำเนินตมพคุณ	กิจกรรมอบรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	
๒	โครงการเข้าค่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่น	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมให้กับประชาชน ม.๒.ม.๘ ในพื้นที่ตำบลกำเนินตมพคุณ ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาครอบครัว	กิจกรรมอบรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ให้แก่ ผู้สูงอายุในตำบลกำเนิดนพคุณ	กิจกรรมอบรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	-	๓๐,๐๐๐			√		-	
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ให้แก่ คนพิการในตำบลกำเนิดนพคุณ	กิจกรรมอบรมจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรม/กิจกรรมในการ ดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการมี สุขภาพที่ดี ให้แก่ ผู้สูงอายุใน ตำบลกำเนิดนพคุณ	กิจกรรมอบรม จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ส.ค. ๖๘	-	-	-	๓๐,๐๐๐			√		-	
รวม				๑๕๐,๐๐๐		-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๕	-	-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ ประชาชน ม.๒ - ม.๘ ตำบล กำเนิดนพคุณ	ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ให้แก่ ประชาชน ม.๒.ม.๘ ตำบล กำเนิดนพคุณ ผู้ได้รับผลกระทบ	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			-	๓๐,๐๐๐			√		-	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนิดนพคุณ	๘,๙๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			๔,๔๙๗,๓๐๐	๔,๔๐๒,๗๐๐		√			- ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้กับ ผู้มีสิทธิฯ	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสร้างจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัย

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำ เนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว าง ดำ เนิน การ	ยัง ไม่ ได้ ดำ เนิน การ	ยก เลิก	สรุ บผล ความ ก้าว หน้า	หมาย เหตุ	
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนินดอนคุณ	สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้พิการที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ใน พื้นที่ อบต. กำเนินดอนคุณ	๒,๐๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	๑,๐๖๐,๔๐๐	๙๔๙,๖๐๐		√				- ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้กับ ผู้มีสิทธิฯ	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนินดอนคุณ	สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ อบต. กำเนินดอนคุณ	๓๖,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	๑๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		√				- ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้กับ ผู้มีสิทธิฯ	
รวม				๑๐,๙๗๖,๐๐๐				๕,๕๗๒,๗๐๐	๕,๔๐๓,๓๐๐		๓	๑				

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ	ฝึกทบทวนและอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบรม พลเรือน อบรม.กำเนิดนพคุณ ในการป้องกันภัย	ฝึกทบทวนและ อบรม ๑ ครั้งต่อปี	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	๑๓๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√		-	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จัดฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยใน ตำบลกำเนิดนพคุณ	จัดฝึกอบรมซ้อม แผน ให้กับ อาสาสมัครป้องกัน ภัย ฝ่ายพลเรือน ตำบล กำเนิดนพคุณ ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - มี.ย. ๖๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัย ได้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย ได้แก่ ผู้ประสบ สาธารณภัยพิบัติ ฉุกเฉิน ในพื้นที่ตำบล กำเนิดนพคุณ	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			-	๕๐,๐๐๐			√		-	
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บางสะพานในการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	อุดหนุนอำเภอ บางสะพาน ในการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับ อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			๒๐,๐๐๐	-	√				-	
รวม				๒๕๐,๐๐๐				๑๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑	-	๓		

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต	จัดการอบรมและ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	กิจกรรมอบรมให้ ความรู้ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	
๒	โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออกและ ไข้มาลาเรีย	- ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ ประชาชนรู้วิธีการป้องกันและ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายสาเหตุของการ แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย - จัดซื้อน้ำยาพ่นยุง ทรายอะเบท สำหรับฉีดพ่นยุง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบล กำเนตนพคุณ	ประชาสัมพันธ์/ฉีด พ่นยุง ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบล กำเนตนพคุณ	๗๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๗๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมายเหตุ : จำนวน ๗ หมู่ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ ม.๒ - ม.๘ ในพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ ที่ขอรับการสนับสนุน	๑๔๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐			√		-	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	- จัดอบรม/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - สสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในแต่ละหมู่บ้าน - จัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้	จัดอบรม/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ตำบลกำเนิดนพคุณ	๙๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๙๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล กำเนิดนพคุณ	กิจกรรมอบรมให้ ความรู้ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๓๐,๐๐๐			√		-	
รวม				๓๕๐,๐๐๐		-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๕	-		

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพทางฝุ่นละอองและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก แห่ง ชีวิต PLUS สู่ ๒,๕๐๐ วัน	อบรม/จัดกิจกรรมให้แม่ และเด็ก ในพื้นที่ตำบล กำเนิดนพคุณ - เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ในระหว่างตั้งครรภ์ - เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ ได้รับ ความรู้ในการดูแลตนเองและ เด็กในครรภ์อย่างถูกต้องและ ถูกวิธี - เพื่อให้ทารก แรก เกิดจนถึงอายุ ๕ ปี ได้รับการ ส่งเสริมในด้านต่างๆอย่างมี ประสิทธิภาพและเติบโตสมวัย	อบรม/จัดกิจกรรม ให้แม่และเด็ก ๑ ครั้งต่อปี	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๓๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพทางฝุ่นละอองและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	อบรม/จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ให้กับหญิงตั้งครรภ์เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด ในพื้นที่ตำบลกำเนินพคุณ	อบรม/จัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนดให้กับ หญิงตั้งครรภ์เพื่อ ลดภาวะคลอดก่อน กำหนด ๑ ครั้ง ต่อปี	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๒๐,๐๐๐			√		-	
รวม				๕๐,๐๐๐				-	๕๐,๐๐๐			๒			

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	จัดซื้อจัดจ้างและสนับสนุน - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๗๓๔ บาท - ค่าหนังสือเรียน อัตรา คนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ ๒๕๐ บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๘ บาท/ปี	เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบล กำเนิดนพคุณ - ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนสง่า	๙๔๑,๖๖๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗. - ก.ย. ๖๘	-	-	๓๐๔,๙๙๒	๖๓๖,๖๖๘		√			-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๒ ภาคเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง ได้แก่ - ร.ร. บ้านนาผักขวง - ร.ร.บ้านถ้ำเขาน้อย - ร.ร. บ้านห้วยทรายขาว - ร.ร. บ้านดอนทอง - ร.ร. บ้านดอนสง่า - ศพด.ตำบลก้านดินพคุณ - ศพด. บ้านดอนสง่า	ศพด. จำนวน ๒ ศูนย์ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน	๑,๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค.๖๗. - ก.ย. ๖๘	-	-	๙๘,๘๔๕.๕๘	๑,๑๐๑,๑๕๔.๔๒		√			๔๕๘,๖๔๐.๙๐ (ผูกพัน) - จัดซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับ ภาคเรียนที่ ๑ ให้กับ ศพด. และโรงเรียน แล้ว - อยู่ระหว่าง เตรียมการ จัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับภาค เรียนที่ ๒ ให้ครบ ตามสัญญา	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	อุดหนุนโครงการจ้าง พี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อจ้าง พี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขต อบต. จำนวน ๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อ ปีงบประมาณ ได้แก่ - ร.ร. บ้านนาผักขวง - ร.ร.บ้านถ้ำเขาน้อย - ร.ร. บ้านห้วยทรายขาว - ร.ร. บ้านดอนทอง - ร.ร. บ้านดอนสง่า - ศพด.ตำบลก่าเนินดอนพุด - ศพด. บ้านดอนสง่า	อุดหนุนเพื่อจ้าง พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค.๖๘. - ก.ย. ๖๘	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		√			-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนา ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๔	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันของ โรงเรียน (สพฐ.) ใน เขต อบต.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขต อบต. กำหนดผูกพัน จำนวน ๒ ภาคเรียน ให้กับ ๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน ได้แก่ - ร.ร. บ้านนาฝักขวง - ร.ร.บ้านถ้ำเขาน้อย - ร.ร. บ้านห้วยทรายขาว - ร.ร. บ้านดอนทอง - ร.ร. บ้านดอนสง่า - ศพด.ตำบลกำเนินดอนพุด - ศพด. บ้านดอนสง่า	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. กำหนดผูกพัน จำนวน ๕ โรงเรียน	๑,๖๙๙,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗. - ก.ย. ๖๘	-	-	๑,๑๔๗,๖๐๐	๕๕๑,๖๐๐		√			- อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน สำหรับภาค เรียนที่ ๑ให้ โรงเรียน ครบ ทั้ง ๕ โรงเรียน - เตรียม ดำเนินการ ค่าอาหาร กลางวัน สำหรับภาค เรียนที่ ๒ ให้ครบตาม สัญญา	
รวม				๔,๑๔๐,๘๖๐				๑,๗๓๑,๔๓๗.๕๘	๒,๔๐๙,๔๒๒.๔๒		๔				

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของภาครัฐให้ยืดหยุ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ	
๑	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กำเนินตมพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ	จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ของ อบต. กำเนินตมพคุณ สถานที่ดำเนินการ อบต. กำเนินตมพคุณ	สัดส่วนประชคม ตำบล จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมประชุม ประชาคมตำบล เพื่อพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - มี.ค ๖๘	-	-	๑๐,๓๐๐	๙,๗๐๐	√					- เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	
รวม				๒๐,๐๐๐				๑๐,๓๐๐	๙,๗๐๐	๑						

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน โดยมีประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ เข้าร่วมแข่งขัน	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - มิ.ย ๖๘	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐			√			
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน	เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน และรองรับหน่วยงาน อปท.ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ในการแข่งกีฬาต่างๆ	เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๔๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - มิ.ย ๖๘	๒๕๐,๐๐๐	-	๖๙๙,๗๗๐	๒๓๐	√					
รวม				๖๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐		๗๙๙,๗๗๐	๒๓๐	๑		๑			

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ	
๑	โครงการวันปียมหหาราช	จัดพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวัน ปียมหหาราช ผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภา/ข้าราชการ/ พนักงาน/ประชาชน เข้าร่วม พิธี ณ ที่ทำการปกครอง อำเภอบางสะพาน	จัดพิธีถวายราช สักการะ วางพวง มาลา เนื่องใน วันปียมหหาราช จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค.๖๗	-	-	-	๕,๐๐๐	√					ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ เนื่องจากมี พวงมาลา จากปีก่อน หน้าแล้ว	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชน เข้าร่วมพิธี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี	งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ส.ค.๖๘	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√			

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชน เข้าร่วมพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี	งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√		-	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ ตำบลกำเนิดนพคุณจำนวน ๗ หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เวทีการแสดงของเด็กและเยาวชน กิจกรรมแจกของรางวัล จำนวน ๕๐๐ คน	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค.๖๘	-	-	๙๘,๔๒๐	๑,๕๘๐	√				-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๕	โครงการประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวัน สงกรานต์ อบรมให้ความรู้ใน การดูแลสุขภาพ และกิจกรรม การแสดงของผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี จำนวน ๕๐๐ คน	จัดกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	เม.ย.๖๘	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√		-	
๖	โครงการประเพณี แห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน พรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัด ที่ตั้งในพื้นที่ตำบล กำเนียดนพคุณ	จัดกิจกรรม ประเพณีแห่เทียน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘	-	-	-	๑๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๗	โครงการประเพณี แห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอ บางสะพาน	จัดขบวนรถบุปผชาติแห่ หลวงปู่เอน รอบอำเภอ บางสะพาน ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางสะพาน	จัดกิจกรรม ประเพณี แห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำเภอบางสะพาน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ธ.ค.๖๗	-	-		๑๐,๐๐๐	√				- ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	
๘	โครงการท่องเที่ยว บางสะพานตำนาน เมืองทอง	ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงและการแข่งขันชุด มะพร้าว ณ วัดเขาโบสถ์ อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ส่งตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยว บางสะพาน ตำนานเมืองทอง จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ส.ค.๖๘	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๙	โครงการวันสำคัญ ของชาติไทย	จัดทำพานพุ่มหรือพวงมาลา หรือสิ่งอื่น ในการเข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ ชาติงานรัฐพิธีและศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	จัดทำพานพุ่มหรือ พวงมาลาหรือ สิ่งอื่นในการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญ ของชาติงานรัฐพิธี และศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/ พนักงาน/ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม	๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๗ ก.ย. ๖๘	-	-	๗,๖๐๘	๒๒,๓๙๑		√			ดำเนินการ ในวันสำคัญ ต่างๆ	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

๓.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๐	โครงการท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าวและ งานกาชาด	ร่วมเดินขบวนท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าวและงานกาชาด เพื่อประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่วัฒนธรรมและ ประเพณีของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	ร่วมเดินขบวน ท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าวและ งานกาชาด จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๑๕,๐๐๐			√		-	
๑๑	โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	ผู้บริหารท้องถิ่น/ข้าราชการ ถวายพานพุ่ม เนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกเดือนมีนาคมของทุกปี	ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่น ไทย จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	มี.ค.๖๘	-	-	-	๒,๐๐๐	√				- ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	
รวม				๓๗๒,๐๐๐				๔๔,๘๙๙.๗๐	๒๑๒,๖๐๐.๓๐	๔	๒	๕	-	-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการรักษา รั้วป่า รักษาแผ่นดิน	ดำเนินการปลูกต้นไม้ และ ปล่อยพันธุ์ปลา ในพื้นที่ตำบล กำเนตคนพคุณ ผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภา/ ข้าราชการ/พนักงาน/ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	จัดโครงการ/ กิจกรรม รักษา รักษา รั้วป่า รักษา แผ่นดิน จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๕,๐๐๐			√		-	
รวม				๕๐,๐๐๐				-	๕,๐๐๐	-	-	๑	-		

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”	จัดกิจกรรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจ ให้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในตำบล กำเนิดนพคุณ ในการจัดการ ขยะมูลฝอย โดยการคัดแยก ขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน	ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ในตำบล กำเนิดนพคุณ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๑๓๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค - ก.ย. ๖๘			-	๑๓๐,๐๐๐			√		-	
๒	โครงการอบรมการคัด แยกขยะเปลี่ยนขยะ เป็นเงินและการจัดตั้ง ธนาคารขยะ	จัดอบรมให้ความรู้และ ประชาสัมพันธ์สร้างความ เข้าใจ ให้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในตำบล กำเนิดนพคุณ ในการคัดแยก ขยะเปลี่ยนขยะเป็นเงินและ การจัดตั้งธนาคารขยะ	ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ในตำบล กำเนิดนพคุณ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค - ก.ย. ๖๘			-	๒๐,๐๐๐			√			
๓	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในตำบล กำเนิดนพคุณ	ในพื้นที่ ม.๒ - ม.๘ ในตำบล กำเนิดนพคุณ ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค - ก.ย. ๖๘				๒๐,๐๐๐			√			
รวม				๑๗๐,๐๐๐				-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๓	-		

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และ กลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	ศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่ม องค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	ศึกษาดูงาน ๑ ครั้งต่อปี	๓๐๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๖๓๐,๐๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๑ (ช่วงที่ ๒) จากบ้านนางวาสนา นกเพชร ถึง ไร่ นางเอี่ยมเดือน เทศรำลึก บ้านดอนสง่า หมู่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๑ (ช่วงที่ ๒) จากบ้านนางวาสนา นกเพชร ถึง ไร่ นางเอี่ยมเดือน เทศรำลึก บ้านดอนสง่า หมู่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๑,๔๙๕,๕๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๑,๔๙๕,๕๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๔ แยก ๑ ถึง ที่ดินนายวิทยา พัฒนเจริญ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย ๕/๔ แยก ๑ ถึง ที่ดินนายวิทยา พัฒนเจริญ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเน็ดนพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๔๘๔,๑๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๔๘๔,๑๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย ๖/๖ แยก ๒ ช่วงที่ ๒ บ้านดอนทอง หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย ๖/๖ แยก ๒ ช่วงที่ ๒ บ้านดอนทอง หมู่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำเนิดนพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๔๙๘,๖๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๓ จาก ที่ดินนายสมนึก แสนสิงห์ ถึง ที่ดินนายตารนัย ดาวกระจาย บ้านหนองตาจำ หมู่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๓ จาก ที่ดินนายสมนึก แสนสิงห์ ถึง ที่ดินนายตารนัย ดาวกระจาย บ้านหนองตาจำ หมู่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๔๘๙,๓๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๔๘๙,๓๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๘ (ช่วงที่ ๓) บ้านหนองตาจำ หมู่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๘ (ช่วงที่ ๓) บ้านหนองตาจำ หมู่ ๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตมพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๔๙๓,๓๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๔๙๓,๓๐๐			√			

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ถนน อบต.สาย ๘/๑๑ ถึง บ้านนายอรุณ ศรีแจ้ บ้านดอนสง่า หมู่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ถนน อบต.สาย ๘/๑๑ ถึง บ้านนายอรุณ ศรีแจ้ บ้านดอนสง่า หมู่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตมพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๔๙๒,๒๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	๔๙๒,๒๐๐			√		-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ	
๗	โครงการขยายเขต ประปา ถนน อบต.สาย ๓/๖ จาก บ้านอุรุรักษ์ สำเภแก้ว ถึง บ้านนาย ศักกรินทร์ กี่แสง บ้านปอแดง หมู่ ๓	เพื่อขยายเขตประปา ถนน อบต.สาย ๓/๖ จาก บ้านอุรุรักษ์ สำเภแก้ว ถึง บ้าน นายศักกรินทร์ กี่แสง บ้านปอแดง หมู่ ๓ ระยะทาง ๕๕๐ เมตรตามแบบแปลน อบต.กำเนินตพคุณ	ขยายเขต ท่อประปา ๑ แห่ง	๑๐๓,๖๐๐ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐	√					-	

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ	
๘	โครงการก่อสร้างห้อง เหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิม เหล็ก บริเวณที่ดิน นางสาววรรณศิริ หริ่ง รวม บ้านดอนทอง หมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างห้องเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิม เหล็ก บริเวณที่ดินนางสาว วรรณศิริ หริ่งรวม บ้านดอน ทอง หมู่ ๖ ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตมพคุณ	ก่อสร้างห้องเหล็ก ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√					-	กันเงิน

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปการและสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
						โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)			ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก	สรุปผล ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๖ แยกถนน อบต.สาย ๕/๖ (หน้าบ้านนางบุญยืน เจ็จเจริญ ถึง บ้านนางชูใจ เขียวคลี่) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๕/๖ แยกถนน อบต.สาย ๕/๖ (หน้าบ้านนางบุญยืน เจ็จเจริญ ถึง บ้านนางชูใจ เขียวคลี่) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๓๒๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	-	๓๒๒,๐๐๐	-	√					กันเงิน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๘ จากแท้งก์น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๘/๘ จากแท้งก์น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์ ตามแบบแปลน อบต.กำเนินตพคุณ	พื้นที่ถนนได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑ สาย	๑,๔๙๙,๗๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			๑,๔๙๙,๗๐๐	-	√					กันเงิน
รวม				๒,๓๗๘,๗๐๐				๒,๔๒๐,๗๐๐	๓,๙๕๗,๖๐๐	๙	-	๒			